



*Democracia, Justicia y Libertad*

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL  
CANTON CALVAS**

**Cariamanga – Loja – Ecuador**



Oficio No. 014-DP-T-17  
Cariamanga, 12 de enero de 2017

**MARIO CUEVA BRAVO  
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CALVAS**


De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien en informarle, que se ha revisado la Planilla No. 02 correspondiente al contrato No. 004-COT-GADCC-2016, Cuyo objeto es "PAVIMENTO RÍGIDO, REGENERACIÓN DE VEREDAS, CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE, PARA LA AVENIDA LOJA ENTRE PILETA BAÑO DEL INCA Y PARQUE CENTRAL, PAVIMENTO DE LA CALLE JOSÉ MIGUEL ROSILLO ENTRE CALLE BERNARDO VALDIVIESO Y AVENIDA LOJA DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA".

Luego que se ha cumplido con las observaciones y cambios solicitados en la planilla, se procede a dar el tramite respectivo para que se realice el pago correspondiente.

<b>Contratista:</b>	Ing. Oswaldo Ernesto Espinosa Sotomayor.
<b>Fiscalizador:</b>	Ing. Pio Sánchez Jiménez.
<b>Monto del Contrato:</b>	\$ 784.779,60
<b>Firma del Contrato:</b>	22 de septiembre de 2016.
<b>Entrega de Anticipo:</b>	7 de noviembre de 2016
<b>Fecha de Inicio de Trabajos:</b>	8 de noviembre de 2016
<b>Plazo:</b>	180 días
<b>Fin de plazo:</b>	06 de mayo del 2017
<b>Monto total ejecutado:</b>	\$ 140,796.02
<b>Porcentaje de obra ejecutado:</b>	17.94 %
<b>Monto total acumulado:</b>	\$ 347,044.22
<b>Porcentaje de obra acumulado:</b>	44.22 %
<b>Periodo de la planilla:</b>	01 de – 31 de diciembre de 2016
<b>Retención del IVA 30 %:</b>	\$ 5,913.43
<b>Descuento Impuesto a la renta 1 %:</b>	\$ 1,407.96
<b>Descuento del Anticipo 35%:</b>	\$ 49,278.61
<b>Total, a pagar:</b>	\$ 103,907.46

Es todo cuanto se certifica en honor a la verdad.  
Atentamente;

  
Ing. Richard Torres Cueva  
Administrador de contrato

